ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -04-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಟಿ.ರವಿಕುಮಾರ್** ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 27.01.2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 12 ತಿಂಗಳು ಕಾ ಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 30.09.2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 248 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 28/10/16

(37)

38) ಕಿ.ಲ (ಎ-ಎ) ಕಡತದ (37) ರಂತೆ 248 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 28/10

39) ಕಾರ್ಯನಿ(ಸಾಮಾ) ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10/- ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ

28/10/16

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57

40) C.6 (D.2)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.